

Teniški klub Murska Sobota
Razlagova ulica 27
9000 MURSKA SOBOTA

Datum, 23.10.2017

ZADEVA: OBVESTILO O RAZLOGIH ZA ZAMUDO PRI MONTAŽI TENIŠKE DVORANE

Spoštovani,

V skladu s pogodbo št. PRO-2511 o izgradnji teniške dvorane na lokaciji Murska Sobota, vam sporočamo, da bomo pričeli z montažo jeklene konstrukcije v tednu 47 – okrog 20.11.2017 in jo bomo zmontirali v roku ca 20 dni, tako da boste lahko pričeli z igranjem na pokritih površinah okrog 15.12.2017.

Do zamude je žal prišlo zaradi zamude pri dobavi jekla pri našem stalnem dobavitelju iz Italije, ki nam je že po potrjenem projektu in danem roku dobave, le-tega enostransko spremenil in zamaknil za cel mesec. Po njihovih besedah so prejeli ogromno naročil za znane kupce, ki jih morajo izdostaviti pred našo dobavo in posledično zaradi tega zamikajo naše naročilo za omenjeno obdobje.

Zavedamo se, da vam s tem povzročamo dodatne probleme in zaplete pri pričetku sezone in upamo, da boste zamudo sprejeli s čim manj slabe volje. Delamo vse, da to zamudo zmanjšamo, kolikor se bo dalo.

S spoštovanjem,

Vodja projekta
Rok Žagar

Direktor podjetja Duol d.o.o.
Dušan Olaj



DUOL
d.o.o. 2